

PROPOSTANTE:
 CAMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CE
 ENDERECO (RUA/BARRIO/MUNICÍPIO/UF):
 RUA AUGUSTO EVARISTO, 30, CENTRO, IPAPORANGA-CE
 OBRA:
 EXECUÇÃO DE OBRA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO INTERNO COM COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA NOS LIMITES DAS DEPENDÊNCIAS DA
 SEDE DA CAMARA MUNICIPAL
 LOCAL DA OBRA (RUA/BARRIO/MUNICÍPIO/UF):
 RUA AUGUSTO EVARISTO, 30, CENTRO, IPAPORANGA-CE
EMPRESA CONTRATADA:
 SILL OY ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ Nº (EMPRESA CONTRATADA):
 21.746.316/0001-03
 PERÍODO:
 OUT/2024

DIÁ MÉDIO

ITEM	TOMTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT. C/IND.	PARCIAL	TOTAL	EXEC. NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	EXCUTANDO (PRETÓRIO/R\$)	ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	ACUMULADO (%)
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA															
1.1	PROPRIO	P001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	R\$ 27,88	R\$ 2.788,00	R\$ 2.788,00	36,00	36,00	64,00	R\$ 1.004,04	R\$ 1.004,04	R\$ 1.784,96	36,00%
2.1	SEINFRA	C4341	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	0,25	R\$ 495,81	R\$ 123,95	R\$ 757,97	0,00	0,00	0,25	R\$ 634,02	R\$ 634,02	R\$ 123,95	83,05%
2.2	SEINFRA	C1043	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE TÍOLOS S/ REPOSIÇÃO	M3	7,88	R\$ 80,46	R\$ 634,02	R\$ 634,02	7,88	7,88	0,00	R\$ 634,02	R\$ 634,02	R\$ 123,95	100,00%
3 MOVIMENTO DE TERRA															
3.1	SEINFRA	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	20,47	R\$ 62,84	R\$ 1.286,33	R\$ 7.520,04	20,47	20,47	0,00	R\$ 7.520,04	R\$ 7.520,04	R\$ 1.286,33	100,00%
3.2	SEINFRA	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. (PRODUTIVO S/TRANSF.)	M3	133,00	R\$ 46,87	R\$ 6.233,71	R\$ 5.273,98	133,00	133,00	0,00	R\$ 6.233,71	R\$ 6.233,71	R\$ 1.286,33	100,00%
4 INFRAESTRUTURA															
4.1	CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES														
4.1.1	SEINFRA	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUIDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,07	R\$ 830,49	R\$ 58,13	R\$ 5.273,98	0,07	0,07	0,00	R\$ 58,13	R\$ 58,13	R\$ 5.215,85	100,00%
4.1.2	SEINFRA	C0217	ARMADURA CA-60 FIIA D=3,40 A 6,40mm	KG	4,41	R\$ 15,54	R\$ 68,53	R\$ 5.215,85	4,41	4,41	0,00	R\$ 68,53	R\$ 68,53	R\$ 5.215,85	100,00%
4.1.3	SEINFRA	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	8,40	R\$ 99,61	R\$ 836,72	R\$ 836,72	8,40	8,40	0,00	R\$ 836,72	R\$ 836,72	R\$ 5.215,85	100,00%
4.1.4	SEINFRA	C0843	CONCRETO P/PIER, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,54	R\$ 684,72	R\$ 1.054,47	R\$ 1.054,47	1,54	1,54	0,00	R\$ 1.054,47	R\$ 1.054,47	R\$ 836,72	100,00%
4.1.5	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	4,66	R\$ 698,74	R\$ 3.256,13	R\$ 3.256,13	4,66	4,66	0,00	R\$ 3.256,13	R\$ 3.256,13	R\$ 1.054,47	100,00%
5 SUPERESTRUTURA															
5.1	SEINFRA	C0216	CONCRETO ARMADO - VIGAS E PILARES	KG	195,34	R\$ 15,37	R\$ 3.002,38	R\$ 8.669,17	195,34	195,34	0,00	R\$ 3.002,38	R\$ 3.002,38	R\$ 8.669,17	100,00%
5.1.2	SEINFRA	C0217	ARMADURA CA-60 FIIA D=3,40 A 6,40mm	KG	58,20	R\$ 15,54	R\$ 904,43	R\$ 8.669,17	58,20	58,20	0,00	R\$ 904,43	R\$ 904,43	R\$ 3.002,38	100,00%
5.1.3	SEINFRA	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	31,45	R\$ 99,61	R\$ 3.132,73	R\$ 3.132,73	31,45	31,45	0,00	R\$ 3.132,73	R\$ 3.132,73	R\$ 904,43	100,00%
5.1.4	SEINFRA	C0843	CONCRETO P/PIER, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	2,38	R\$ 684,72	R\$ 1.629,63	R\$ 1.629,63	2,38	2,38	0,00	R\$ 1.629,63	R\$ 1.629,63	R\$ 3.132,73	100,00%
6 PAREDES, PAINÉIS, MÚROS E FECHAMENTOS															
6.1	SEINFRA	C0073	ALVENARIA DE TÍOLO CERÂMICO FILADO (5x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	46,60	R\$ 80,91	R\$ 3.770,41	R\$ 3.770,41	46,60	46,60	0,00	R\$ 3.770,41	R\$ 3.770,41	R\$ 1.629,63	100,00%
7 REVESTIMENTOS															
7.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/RENDAR TRACO 1:3 ESP.=3mm P/ PAREDE	M2	93,20	R\$ 9,53	R\$ 888,20	R\$ 10.412,30	93,20	93,20	0,00	R\$ 888,20	R\$ 888,20	R\$ 10.412,30	100,00%



SILLO
 Engenharia e Construção

CONTRATANTE		ADITIVO	
TOTAL	R\$ 87.500,29	TOTAL	R\$ 87.500,29
VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 41.740,95	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 41.740,95
MEDICAT ACUMULADA	R\$ 32.451,91	MEDICAT ACUMULADA	R\$ 32.451,91
SALDO	R\$ 55.145,38	SALDO	R\$ 55.145,38
EXCUTADO	R\$ 45,88%	EXCUTADO	R\$ 45,88%

PROPOSTANTE:
CAMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CE
ENDEDECO (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
 RUA AUGUSTO EVARISTO, 30, CENTRO, IPAPORANGA-CE
OBRA:
 EXECUÇÃO DE OBRA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO INTERNO COM COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA NOS LANCES DAS DEPENDÊNCIAS DA
SEDE DA CAMARA MUNICIPAL
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
 RUA AUGUSTO EVARISTO, 30, CENTRO, IPAPORANGA-CE
EMPRESA CONTRATADA:
 SILVOY ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº (EMPRESA CONTRATADA):
 11.746.346/0001-03
CNPJ Nº:
 23.718.782/0001-98
CEP Nº:
 82.215-000
PERÍODO:
 OUT/2024

01ª MEDIÇÃO

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNID. C/800	PARCIAL	TOTAL	EXEC. NO PERÍODO	QUANTIDADE	VALOR	PERCENTUAL PERÍODO (R\$)	ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	ACRÉDITO (%)
7.2	SEINFRA	C1220	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TACO 1:3	M2	93,20	R\$ 49,07	R\$ 4.573,32		0,00	93,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.573,32	R\$ -	0,00%
7.3	SEINFRA	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TACO 1:3	M2	93,20	R\$ 53,12	R\$ 4.950,78		0,00	93,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.950,78	R\$ -	0,00%
8	SEINFRA	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	60,00	R\$ 38,94	R\$ 2.336,40		0,00	60,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.336,40	R\$ -	0,00%
8.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TACO 1:3 - ESP = 3CM	M2	60,00	R\$ 38,03	R\$ 2.281,80		0,00	60,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.281,80	R\$ -	0,00%
8.3	SEINFRA	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOULINO (20X10X6)CM 35MPA, CCR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	73,00	R\$ 71,37	R\$ 5.210,01		0,00	73,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.210,01	R\$ -	0,00%
9	SEINFRA	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	60,00	R\$ 329,86	R\$ 19.791,60		0,00	60,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.791,60	R\$ -	0,00%
9.1	SEINFRA	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP = 0,7MM	M2	60,00	R\$ 98,20	R\$ 5.892,00		0,00	60,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.892,00	R\$ -	0,00%
9.3	SEINFRA	C0657	CAIXA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	M	10,00	R\$ 85,12	R\$ 851,20		0,00	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 851,20	R\$ -	0,00%
10	SEINFRA		ESQUADRIAS E FERRAGENS	M	10,00	R\$ 479,81	R\$ 4.798,10		0,00	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.798,10	R\$ -	0,00%
10.1	SEINFRA	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMINA BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	7,70	R\$ 623,13	R\$ 4.798,10		7,70	0,00	R\$ 4.798,10	R\$ 4.798,10	R\$ -	R\$ -	100,00%
11	SEINFRA		ESQUADRIAS E FERRAGENS	M	20,00	R\$ 22,48	R\$ 449,60		20,00	0,00	R\$ 449,60	R\$ 449,60	R\$ -	R\$ -	100,00%
11.1	SEINFRA	C1184	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	M	20,00	R\$ 22,48	R\$ 449,60		20,00	0,00	R\$ 449,60	R\$ 449,60	R\$ -	R\$ -	100,00%
11.2	SEINFRA	C0540	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	20,00	R\$ 8,08	R\$ 1.616,00		0,00	20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.616,00	R\$ -	0,00%
11.2.1	SEINFRA	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	20,00	R\$ 11,25	R\$ 225,00		0,00	20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 225,00	R\$ -	0,00%
11.3	SEINFRA	C6762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	3,00	R\$ 11,37	R\$ 34,11		0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,11	R\$ -	0,00%
11.3.1	SEINFRA	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	R\$ 23,67	R\$ 23,67		0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,67	R\$ -	0,00%
11.3.2	SEINFRA	C1496	INTERRUPTOR UNA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	2,00	R\$ 44,05	R\$ 88,10		0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,10	R\$ -	0,00%
11.4	SEINFRA	C1638	LUMINÁRIAS INTERNAS, EXTERNAS E ACESSÓRIOS	UN	3,00	R\$ 165,63	R\$ 496,89		0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 496,89	R\$ -	0,00%
11.4.1	SEINFRA	C4111	LUMINÁRIA APLICADA NAS LATERAIS DAS PAREDES EXPOSTAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO COM PONTO DE LUZ DE 300W A 2M DO PISO	UN	2,00	R\$ 432,68	R\$ 865,36		0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 865,36	R\$ -	0,00%

CONTRATUAL		R\$ 87.503,78
ATIVO		
TOTAL	R\$ 87.503,78	
VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 92.589,91	
MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$ 92.589,91	
SALDO	R\$ 5.086,13	
EXECUTADO %	55,96%	

PROPOSTANTE:
CÂMARA MUNICIPAL DE IPARANGA - CE
ENDEREÇO (RUA/BARRIO/MUNICÍPIO/UF):
RUA AUGUSTO EVARISTO, 30, CENTRO, IPARANGA-CE
CNPJ Nº:
33.718.752/0001-98
CEP Nº:
82.215-000

OBRA:
EXECUÇÃO DE OBRA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO INTERNO COM COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA NOS LIMITES DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL
LOCAL DA OBRA (RUA/BARRIO/MUNICÍPIO/UF):
RUA AUGUSTO EVARISTO, 30, CENTRO, IPARANGA-CE
EMPRESA CONTRATADA:
SILIOY ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº (EMPRESA CONTRATADA):
21.746.346/0001-03


PERÍODO:
OUT/2024



CONTRATUAL		R\$	87.505,29
ATIVO			
TOTAL	R\$	07.608,28	
VALOR DA MEDIÇÃO	R\$	30.360,91	
MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$	52.389,91	
SALDO	R\$	58.145,38	
EXECUTANDO			36,98%

OBS: MEDIÇÃO																
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	UNID. C/BOX		PARCIAL	TOTAL	QUANTIDADES			VALOR (R\$)			ACUMULADO (%)
						INT.	EXT.			EXECUTANDO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	EXECUTANDO PERÍODO (R\$)	ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	
12			IMPERMEABILIZAÇÃO													
12.1	SEINFRA	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUNO 2kg/m²	M2	4,66	R\$ 51,62	R\$	240,55	R\$ 240,55	4,66	0,00	R\$ 240,55	R\$ 240,55	R\$	R\$	100,00%
13			REVESTIMENTO E PINTURA													
13.1	SEINFRA	C0588	CAUÇÃO EM DUAS DEMÃO COM SUPERCAL	M2	46,60	R\$ 6,78	R\$	315,95	R\$ 1.142,63	0,00	46,60	R\$	R\$ 1.142,63	R\$	R\$	0,00%
13.2	SEINFRA	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	46,60	R\$ 17,74	R\$	826,58	R\$ 2.207,80	0,00	46,60	R\$	R\$ 326,08	R\$	R\$	0,00%
14			SERVÇOS DIVERSOS													
14.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	133,00	R\$ 16,60	R\$	2.207,80	R\$ 2.207,80	0,00	133,00	R\$	R\$ 2.207,80	R\$	R\$	0,00%
TOTAL GERAL C/BOX =									R\$ 87.505,29			R\$ 32.359,91	R\$ 32.359,91	R\$ 55.145,38		36,98%

RESPONSÁVEL (FISCALIZAÇÃO):



ALEX SOUSA
Engenheiro Civil - RNP 2610815069
ART Nº CE20241506290

RESPONSÁVEL CONTRATADA (EXECUÇÃO):



SILIOY ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA
ANTONIO LEY SILVA LODOILA
Engenheiro Civil - RNP 061576349-9
ART Nº CE202414525721